

Obras da Linha Vermelha não vão atender ao prazo estipulado pelo Governo do Estado

A afirmação foi dada pelo secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis

Bruna Navarro

As obras de recuperação do asfalto da Linha Vermelha não vão ser entregues no prazo estipulado inicialmente pelo Governo do Estado. A afirmação foi dada pelo secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, à BandNews FM.

A data estipulada para a conclusão da intervenção é até 26 de julho. A via expressa, que recebe diariamente mais de 140 mil motoristas, liga a capital fluminense a cidades da Baixada.

Segundo o chefe da pasta, a empresa responsável pela obra está sendo uma "dor de cabeça" para o Governo, uma vez que não está cumprindo com os prazos nem prestando o serviço esperado.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que já foi finalizada a primeira camada do asfalto nos dois sentidos da via, com sinalização provisória. Agora, o DER iniciará a pintura definitiva das faixas, troca da iluminação e instalação das defensas estrutural de proteção das pistas nos 13,9 km do trecho estadualizado da Linha Vermelha.

No entanto, quem passa pela Linha Vermelha, reclama do novo asfalto.

Infelizmente, o asfalto foi feito e parece que é de má qualidade. Você andando com o carro, você passa num desnível que haja amortecedor. A divisão da pista, eles não conseguiram fazer um asfalto liso, não sei o porquê também. É o asfalto lunar. Ele já vem com buracos, já vem com depressões. Esse é o asfalto que eles usam. A parte ali de Duque de Caxias, a pista ainda está fresada, entendeu? Foi feito o toque de caixa ali, o desnível está enorme. Então, assim, é brincadeira!

Ao todo, são 37 km de via a ser recapeada, contando com as pistas de ida e volta e o acesso de retorno. Após a conclusão do recapeamento, está prevista ainda a fase de iluminação e instalação de 37 câmeras de monitoramento, além de sinalização horizontal e vertical.

Segundo o secretário estadual de Transportes, Washington Reis, um novo prazo não foi estabelecido porque o primeiro precisa ser cumprido para depois ser pensando um novo. O chefe da pasta também explicou que o governador Cláudio Castro já está ciente da situação e faz pressão para que a obra seja concluída.

O contrato com a Construtora Metropolitana S.A. é de R\$ 70 milhões, cerca de R\$ 10 milhões a menos que o previsto. A empresa presta serviço em outras obras do estado.

O trecho entre o acesso da Ilha do Governador e a Rodovia Presidente Dutra é considerado o mais crítico em relação à qualidade do asfalto. A promessa é também melhorar a sinalização e a iluminação nos acessos à via.

Ao todo, 15 empresas participaram da concorrência e a Construtora Metropolitana S.A. foi a que apresentou o menor valor na ocasião.

<https://www.band.uol.com.br/bandnews-fm/noticias/obras-da-linha-vermelha-nao-vao-atender-ao-prazo-estipulado-pelo-governo-do-estado-1717795904876>

Veículo: Online -> Portal -> Portal Band